

# 自來水管承裝商檢驗測試(試壓)報告表

日期： 年 月 日

建造地址	縣 鄉鎮 路 市 市區 街	段 巷 弄 號	建築物規模	層 座 戶	
建照號碼	建字第 號	開工日期	年 月 日		
建築物承造人	地 址				
自來水管承裝商	地 址				
測 試 內 容	測試部位	水壓試驗 10kg/cm <sup>2</sup> 持壓 1 小時		判定結果	使用管種
	第__棟__層__戶	試壓時間 1 小時 ( 時 分至 時 分)		<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	廠牌_____  規格_____  管材_____
	第__棟__層__戶	試壓時間 1 小時 ( 時 分至 時 分)		<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	
	第__棟__層__戶	試壓時間 1 小時 ( 時 分至 時 分)		<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	
	第__棟__層__戶	試壓時間 1 小時 ( 時 分至 時 分)		<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	
	第__棟__層__戶	試壓時間 1 小時 ( 時 分至 時 分)		<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	
	第__棟__層__戶	試壓時間 1 小時 ( 時 分至 時 分)		<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	
	第__棟__層__戶	試壓時間 1 小時 ( 時 分至 時 分)		<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	
	第__棟__層__戶	試壓時間 1 小時 ( 時 分至 時 分)		<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	
第__棟__層__戶	試壓時間 1 小時 ( 時 分至 時 分)		<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格		
建築物監造人、承造人之專任技師或監造建築師簽認	自來水管承裝商簽認		備註		
電話	電話				

1. 本檢驗測試(試壓)報告表係依自來水用戶用水設備標準第 31 條：「用戶管線裝妥，在未澆置混凝土之前，自來水管承裝商應施行壓力試驗；其試驗水壓為每平方公分十公斤，試驗時間必須六十分鐘以上不漏水為合格。」
2. 五樓以下非供公眾使用之建築物其用水設備內線工程檢驗測試(試壓)報告僅由甲級自來水管承裝商自行簽認。